

Jahresarbeitsplan SEM 2018

1.Eisenbahnfahrzeuge

Bghw 266

- Abdichtung Dampfzufuhr Seite 1
- Sitz austauschen
- notwendige Arbeiten zur Fristung – IS 510
- Fristung

Termin 03.04.2018 Verantwortlicher: H. Stange

Bghw 456

- Zughakenkorrektur (Halbschalen, Federn wechseln)
- notwendige Arbeiten zur Fristung - IS 510
- Fristung

Termin 03.04.2018 Verantwortlicher: H. Stange

Bghw 817

- Einbau Sitzgestelle
- Einbau Heizungsverkleidung (+Verbesserung Zugängigkeit)
- Zuschnitt, Lackierung Abdeckleisten und Montage
- Einbau Fenster
- Einbau Fensterbänke
- Montage Sitze
- Säuberung, Rostschutz Lampenschächte
- Säuberung, Rostschutz Stirnseiten innen
- Überprüfung Wassertank, evtl. Reinigung, evtl. Austausch Füllrohre
- Weiterbau Toilette
- Reinigung Teile Feststellbremse, neu fetten
- alle Bremsgestänge Gelenke neu fetten
- Luftkessel Unterlage Bänderung
- Bremszylinder öffnen, reinigen, befunden, neu fetten, Zusammenbau

- Gestängesteller einstellen
- Dichtheitsprüfung Bremsanlage
- Hubwerk: Kasten ausheben, Traufblech WC montieren
- Einstellung DG
- Zughaken und Verschleißplatten Endmontage
- Montage Türgummis und Leisten
- Verlegung Fußbodenbelag Vorraum durch Fa. L& B

Elektriker:

- Einbau und Anschluß Ladegerät
- Weiterbau el. Anlage 400V, UIC etc.
- Montage LED- Technik
- Reparatur Generator
- Einbau Generator
- Einstellung Kohledruckregler
- Impedanz- und sonstige Prüfungen

Verantwortliche: Andras Reichel, Axel Ludewig, Achim Zipfel

BR 3, Hauptuntersuchung Termin April 2018 Verantwortlicher: H. Stange

V 15 003

- Reparatur Ladegerät bzw. Austausch (sekundär)
- Realisierung Vorwärmung (sekundär)
- Ausbau defekter Anlasser
- Einbau instand gesetzter Anlasser

Termin 4. Quartal 2018 Verantwortlich:

V 15 2065 (sekundär)

- Reparatur, bzw. Austausch Ladegerät

Termin 4. Quartal 2018 Verantwortlich: Andreas Reichel

(Bghrw 595) warten bis Angebot von WISAG Brieske

- Ausbau DG , Einbau Hilfs DG

- Aufarbeitung durch Fa. in Brieske (Radsätze hier vor Ort schallen)
- teilweise Entfernung Innenverkleidung, bzw. Ausbau störender Teile
- Ausbau und Instandsetzung Fenster durch Goethe, Hans
- Instandsetzung Außenhaut durch B. Gnewkow nach Protokoll Befundung

Verantwortlicher. H. Stange

V 100.01

- Einbau DG
- Einbau Luftkessel
- Komplettierung Fz
- Reparatur Motor (Überführung zu ITL)
- HU, BR 3

Termin:.....Verantwortliche: Martin Stams, Uwe Vogel

Technische Anlagen/ Hebezeuge

EDK 80

Elektrik:

- ~~Brücke Verriegelung~~
- Kontroller rechts nullen
- ~~Montage Verkleidung Rotor~~
- Montage Arbeitsscheinwerfer
- Umbau Hupe und Scheibenwischer, Kontrolllampen auf 24 V
- Montage Scheinwerfer Ausladungsskala
- Einbau Ladegerät
- Inbetriebnahme el. Anlage mit allen erforderlichen Arbeiten

Mechanik:

- Blecharbeiten Umhausung rechts
- Montage Umhausung rechts mit ADK (Anbringung stabilisierendes Flacheisen verschraubt)
- Zusammenbau Schwerlastkranflasche

- Einstellung aller Bremslüfter
- Montage restliche Verkleidungen
- Nachlackierung vakanter Flächen, Teile
- Lastprobe
- alle Seile labsalben
- Erprobung Greifer
- Prüfung nach UVV

Termin Anfang August 2018 Verantwortlicher. H. Stange

SKL 24

- Probelauf Motor
- Instandsetzung, Inspektion Motor nach Bedarf
- Beplankung Kabine
- Lackierung Kabine
- Aufsetzen der Kabine
- Installation Elektrik

Kein Termin Verantwortlicher: Holger Stange

Hubwerk

- Reparatur und Überprüfung el. Anlage nach UVV
- UVV- Prüfung des Hubwerks durch Sachkundige Firma Rudolph, Chemnitz

Termin 1. Quartal 2018 Verantwortlicher Axel Ludewig

Vorbereitung Revision Drehscheibe 1 und 2, Juli 2018

(nach Vorlage von Rolf Wagner)

in Vorbereitung der Revisionen unserer Drehscheiben sind unbedingt nachstehende Arbeiten nach der ersten Begehung erforderlich:

Drehscheibe Haus 1:

Drehscheibengrube und Wärterhaus reinigen.

Drehscheibengrube Wildwuchs entfernen.

Grubenwange Bitumenanstrich erneuern.

Betonkranz Risse im Beton schließen und Bitumenanstrich aufbringen.

Korrosionsschutz für Wärterhaus, Drehscheibenbrücke einschließlich der Gitterroste und Blechabdeckungen ist dringend erforderlich.

Langträger (ca. 5 m) erneuern.

Kontrolle Lager der Lauf- und Antriebsachse

Warnschilder neu beschriften.

Klemmplatten Strahlengleis 1 und 2 auswechseln (Einbau von Keilklemmplatten)

Diese Arbeiten sind bei längerer Sperrung der Drehscheibe auszuführen, d.h. das Lok 50 3648 und andere Triebfahrzeuge das Haus nicht verlassen, bzw. nicht über die Drehscheibe befahren können.

Drehscheibe Haus 2:

Drehscheibengrube und Wärterhaus reinigen.

Drehscheibengrube Wildwuchs entfernen.

Grubenwange Bitumenanstrich erneuern.

Betonkranz Risse im Beton schließen und Bitumenanstrich aufbringen.

Kontrolle Lager der Lauf- und Antriebsachse

Anstrich Ausbesserungen an Wärterhaus und Drehscheibenbrücke,

beide Drehscheiben: Prüfung el. Anlagen nach UVV

Termin Juli 2018 Verantwortlicher: Mirco Hunger

Achssenke

- Durchsicht Elektrik mit Prüfung

- UVV

Verantwortlich: Axel Ludewig

Straßenfahrzeuge, selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Multicar M 25

- Umbau auf neue Türen

- Getriebe tauschen

- HU

- Anbau Schneepflug

Termin Januar 2018 Verantwortlicher: Holger Stange

Stapler TAKRAF 3202

- UVV Prüfung **Termin Oktober 2018**

- Instandsetzung Motor

Termin: 4. Quartal 2018 bis Febr. 2019 Verantwortlicher: H. Stange

E-Stapler Balkancar

- Austausch Batterien

- UVV Prüfung **Termin Oktober 2018 Verantwortlicher. H. Stange**

Tieflader Culemeyer R 40 (in Vorbereitung Loktransport mit Pferden)

- Kesselwagen abladen

- Ausbau Hauptbremszylinder, ggf. Radbremszylinder

- Instandsetzung Bremszylinder mit Umbau auf Bremsöl

- Gangbarmachung Federschwingen

- abschmieren

- Fz kärchern

Termin 31. August 2018 Verantwortliche: Holger Stange, Sven Liebold

Culemeyer R 40 2

- Transport von Finsterwalde mit Spedition am 12. Januar 2018,

-Hilfe und Begleitung: **Holger Stange, Mirco Hunger, Ingo Eisermann**

Baumaßnahmen Gebäude Außenanlagen

Anbau SSA

- Dach decken

- Fenster einsetzen

- Maurerarbeiten

- Fußboden

Termin 1. Halbjahr 2018 Verantwortlicher: Axel Ludewig

Haus 2 SSA

Beräumung SSA

Termin: 1. Halbjahr Verantwortliche: Axel Ludewig, Holger Stange, Uwe Vogel, Sven Liebold, Peter Schmidt, Micha Ries

Vorstandszimmer (zukünftiges Projektleiterbüro)

- vorrichten
- Fußbodenbelag erneuern
- aufräumen, ausmisten (**Vorstand**)

Termin Januar 2018 Verantwortlicher: Detlef Hunger

Dienstabteil

- ausmisten, aufräumen, Grundreinigung
- Einrichtung Computerarbeitsplatz

Termin: März 2018 Verantwortliche: Holger Stange, Axel Ludewig

Sanierung Dusche

- Vergabe an Fremdfirma (L&B)

Termin: 1. Halbjahr 2018 Verantwortliche: Vorstand

Ausbau Behindertentoilette

- Vergabe an Fremdfirma (L&B)

Termin: 1. Halbjahr 2018 Verantwortliche: Vorstand

Erneuerung Beleuchtung Weißes Haus/ Werkstatt

Termin Januar 2018 Verantwortlicher: Andreas Reichel

Freischnitt Gleisstrecken

- Arbeitseinsatz 3. und 17. Februar
- **Verantwortlicher: H. Stange**

ehemaliger Kompressorraum

- Wand-durchbruch
- Einbau Tür
- Fußboden betonieren

Termin sekundär

Verantwortlicher:

C-Behälter

- Begehung Strecke ab Euba zwecks Lecksuche,
- ggf. Abdichtung Leck

Termin: in Arbeit Verantwortliche: Axel Ludewig , Sven Liebold

Wartungs – und Pflegearbeiten Anschlussbahnanlage

- Drehscheibenvorfeld und Drehscheibengrube Haus 1 und 2 Wildwuchs entfernen

Termin: laufend

- Drehscheibenrevision I und II durchführen

Termin: 30.06.2018 / Sperrung der DS 1 vom 03.04. – 27.04.2018

- Rundhaus 1 Gefahranstrich Toreinfahrten vervollständigen / Entrosten und

Restanstrich

Termin: Beginn 09.01.2018 durch VM Gasch, Bernd

- Stellwerk A ,Treppenhaus alten Farbanstrich entfernen und neu streichen
und Dachbelag instand setzen

Termin:.....

- Neuanstrich aller Weichensignalkörper (schwarz) und Umstellgewichte

Termin:.. operativ, bei entsprechender Witterung

- Verrottete Holzschwellen Weiche A 10 auswechseln

Termin:..... Arbeitseinsatz VM erf.

- Wildwuchsbeseitigung und Säuberung des Bahngrabens Gleis A 376

Termin:.....Arbeitseinsatz VM erf.

- Gleis A 355, Kohlehochbunker-Sandschuppen Demontage Gleis, bzw. Haken-
schrauben ergänzen, gebrochene Unterlagsplatten auswechseln,
Kleineisenbehandlung.

Termin: Arbeitseinsatz VM / Schienen für 180 m Gleis vorhanden, Technik erf.

- Ra 11b- Signal am Gleis A 3a, Hinweisschild ergänzen

Termin: 31.03.2018 Angebot liegt vor 58,00 € Variante 1 (neue Nummer)

- Kleineisenbehandlung DKW 11 und DKW 12

Termin: bis 31.07.2018 notwendig V.: ABL

- Neuanstrich GS 24 und Instandsetzung Grennzeichen W A 8

Termin: bis 31.03.2018 V.: ABL

- Betongarage entrümpeln

Termin: bis 28.02.2018 V.: ABL

- Instandsetzung SKL 24 und Beiwagen

Termin: ohne

Auflistung beruht nicht auf Vollzähligkeit

12KVD-Motor

- Motor von Waggon auf Hotte umsetzen (Aktion 30t Autokran), Motor in Halle.

Termin:

Verantwortlicher:

Sonstiges

Staplerlehrgang Termin: 6. und 13. Januar 2018 Verantwortlich: H. Stange

Zu einigen oben genannten Objekten wird zu gegebener Zeit zu Arbeitseinsätzen aufgerufen.

Interessenten können sich jeder Zeit bei den entsprechenden Verantwortlichen melden, Helfer werden immer benötigt